



Дом ученика
средњих школа
Београд

Број одлуке: 2/1047

Датум: 07.10.2016. године

Назив наручиоца: Дом ученика средњих школа

Адреса наручиоца: Београд, Хајдук Станка 2

Интернет страница наручиоца: www.dombeograd.rs

Врста наручиоца: Просвета

Врста предмета: Радови на адаптацији поткровља ученичког дома на Копаонику

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), наручилац „Дом ученика средњих школа“, након спроведеног поступка јавне набавке број ДУ-ЈНР-07/16 - радови на адаптацији поткровља ученичког дома на Копаонику и закључења уговора о извођењу предметних радова, доноси:

О Д Л У К У О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

I) На основу члана 12. Уговора о јавној набавци радова број 2/714, од 16.06.2016. године, закљученог између наручиоца „Дом ученика средњих школа“-Београд, ул. Хајдук Станка 2 и извођача радова „МАРИНКО“ Д.О.О.-Свилајнац, улица Светог Саве бб, због „вишка радова“, мења се уговорена цена извођења радова.

II) Природа, обим радова, основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:

- Радови на адаптацији поткровља ученичког дома на Копаонику;
- Назив и ознака из ОРН: 45262700- Адаптације зграда;
- Ознака из класификације делатности: 4391-Кровни радови
- Процењена вредност радова: 14.237.488,77 динара, без пдв-а.
- Место извршења радова: објект ученичког дома „Београд“ на Копаонику, ул. Пајино Пресло бб.

III) Првобитна вредност уговора: **13.735.194,38** динара без пдв-а
16.482.233,25 динара са пдв-ом

- Вишак радова: **1.243.758,50** динара, без пдв-а
1.492.510,20 динара, са пдв-ом

Вишак радова износи **1.243.758,50** динара, без пдв-а, што у односу на вредност уговорених радова представља повећање од **9,06** %.

IV) Измењена вредност уговора (уговорена вредност радова (III) + вишак радова):

14.978.952,87 динара без пдв-а

17.974.743,44 динара са пдв-ом

V) Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену (образложење измена уговора):

-Образложење за измену уговорене цене услед вишка радова:

„Са Извођачем радова „МАРИНКО“ Д.О.О. из Свилајнца уговорени су радове на адаптацији поткровља ученичког дома на Копанонику – уговор бр. 2/714 од 16.06.2016. године.

Поменути радови су изведени у свему према усвојеној понуди и потписаном уговору.

Извођач радова је уредно водио грађевински дневник, грађевинску књигу као и осталу градилишну документацију.

Прегледом вишкова радова које је извођач презентирао надзорном органу а надзорни орган потписао, евидентирани су вишкови радова на адаптацији поткровља ученичког дома на Копанонику. Обзиром на врсту радова (адаптација поткровља) које су сачињавали архитектонско-грађевински, остали занатски и инсталациони радови, дошло је до извесних вишкова радова, тако да укупно прекорачење износи:

- Уговорени радови: 13.735.194,38 динара*
- Изведени радови: 14.978.952,87 динара*
- Вишак радова: 1.243.758,50 динара*

Укупан вишак радова већи је од уговорене вредности радова за 9,06 %.

Иначе извођач радова је све уговорене радове извео у свему према одговарајућој технологији и правилима струке као и прописима и стандардима за ову врсту радова.“

Основ за измену основног уговора број 2/714, од 16.06.2016.године, у делу „уговорена цена радова“ (члан 4. основног уговора), садржан је у члану 12. тог уговора и гласи:

„Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, дефинисаних чланом 9. став 1, тачка 5) Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ бр. 18/77“), Извођач је дужан да застане са извођењем радова и писано (уписом у грађевински дневник) обавести стручни надзор наручиоца и самог Наручиоца о насталом вишку радова.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора Наручиоца), Извођач ће извести вишак радова, с тим да укупна вредност вишкова радова не може прећи 10 % од уговорене вредности радова.

Јединичне цене за све позиције по спецификацији радова из усвојене понуде Извођача за које се утврди постојање вишка радова из става 2. овог члана остају фиксне и непроменљиве.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, Наручилац и Извођач ће закључити Анекс уговора за предметне радове.

Извођење вишка радова до 10% вредности укупно уговорених радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.“

У прилогу ове Одлуке налази се „Спецификација вишка радова“ Извођача радова која је верификована и образложена од стране Надзорног органа.

VI) Извођач радова је поднео захтев број 2/1019 од 30.09.2016. године за извођење вишка радова. На основу достављене и оверене спецификације вишка радова број 2/1020 и Извештаја Надзорног органа са одговарајућим образложењем број 2/1022,

од 30.09.2016. године, дата је сагласност за извођење вишка радова у складу са законским одредбама, као и да се сходно овој Одлуци о измени уговора (уговорене цене) са Извођачем радова закључи Анекс уговора о извођењу вишка радова.

VII) На основу члана 115., став 3. Закона о јавним набавкама налаже се надлежним лицима за послове јавних набавки, да у законском року доставе одговарајући Извештај о измени уговора Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке.

Директор


др Иван Никчевић



Одлуку доставити:

- служби јавних набавки
- обајвити на Порталу јавних набавки